



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Tarcísio Geraldo Andrade, nº 207 Centro Aricanduva CEP: 39.678-000.
Tel:(033)35159000 E.mail: prefeitura@aricanduva.mg.gov.br CNPJ:01.608.511/0001-53

OFÍCIO GAB. PREFEITO Nº 49/2021

Aricanduva, 02 de março de 2021.

Exmo. Sr.
Fernando Monteiro Santos
Presidente da Câmara Municipal
Aricanduva/MG

Referência: Requerimento 001/2021

Senhor Presidente,

Com cordiais saudações e em atendimento ao disposto no Requerimento supracitado, encaminhamos anexo, Laudo Técnico expedido pelo engenheiro civil da Prefeitura, acerca do andamento da execução da Obra “Construção da Quadra Society”.

Informamos, oportunamente, que a administração já está envidando esforços para correção das inconformidades apresentadas e conclusão desta obra.

Cordialmente,

Valdeir Santos Coimbra
Prefeito Municipal

Valdeir Santos Coimbra
Prefeito Municipal
CPF: 063.248.536-16

Recebi em 02/03/2021
Assinatura 8:37
Câmara Municipal de Aricanduva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Tarcísio Geraldo Andrade, nº 207 - Centro- Aricanduva CEP : 39.678-000
Tel:(033)35159000/9111 E.mail:prefeitura@aricanduva.mg.gov.br CNPJ:01.608.511/0001-53

LAUDO TÉCNICO

LAUDO Nº: 001/2021

PARA: CÂMARA MUNICIPAL DE ARICANDUVA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA SOCIETY

CONTRATO: 042/2019


Aricanduva/22 de Fevereiro de 2021


1. DO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO

De acordo com o último boletim de medição emitido (em anexo) datado de 24 de julho de 2020, a obra encontra-se com percentual de execução físico-financeiro de 69,90%, no entanto, cabe ressaltar que até o atual momento a contratada executou quantidade superior ao valor pago em medições chegando ao percentual de 96,76% executado.

Dentre os itens da planilha de orçamento do qual ainda necessitam de ser executados são:

- Item 1.5 - LIMPEZA FINAL DA OBRA
- Item 8.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO, TRAÇADO COM ESPESSURA DE 5,0 E MALHA 14 X 14CM, PARA AS LATERAIS, INCLUINDO CABO DE AÇO DIÂMETRO DE 5MM E CATRACA DE 5/8 PARA ATIRAMENTO;
- Item 8.3 - REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO, TRAÇADO COM ESPESSURA DE 5 E MALHA DE 14CM X 14CM, PARA OS FUNDOS (ATRÁS DO GOL) INCLUINDO CABO DE AÇO DIÂMETRO DE 5MM E CATRACA DE 5/8 PARA ATIRAMENTO;
- Item 10.1 - DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM (2") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES;
- Item 10.2 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- Item 10.3 - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015;
- Item 10.11 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO;
- Item 10.12 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 70A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO;
- Item 10.13 - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO;


Lucas Gabriel G. Fernandes
Engenheiro Civil
CREA 205998 / D

Recebi em 02 / 03 / 2021

Câmara Municipal de Aricanduva



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARICANDUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Tarcísio Geraldo Andrade, nº 207 - Centro- Aricanduva CEP : 39.678-000

Tel:(033)35159000/9111 E.mail:prefeitura@aricanduva.mg.gov.br CNPJ:01.608.511/0001-53

- Item 10.22 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM;
- Item 10.25 - SOLDA EXOTÉRMICA ALICATE Z-201;
- Item 11.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY EM TUBO GALVANIZADO A FOGO, COM DIÂMETRO DE 4", CHAPA 3mm, TRATAMENTO ANTICORROSIVO, E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO COM AS DIMENSÕES: 5,00m DE COMPRIMENTO X 2,20m DE ALTURA, COM HASTE DE SUSTENTAÇÃO PARA AS REDES.;
- Item 11.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE PARA TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY, DE FIO DE POPLIPROPILENO COM ESPESSURA DE 4mm, MALHA TIPO COLMEIA, MODELO VÉU OU CAIXOTE;
- Item 11.6 - CANALETA TIPO2 - D=300MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG;
- Item 11.8 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018.


2. DAS CONDIÇÕES EXECUTIVAS

Diante da presente situação, é possível constatar que a obra encontra-se paralisada devido à necessidade de conclusão do muro de arrimo em paralelo ao muro do cemitério que se encontra danificado pela ação das chuvas intensas iniciadas no mês de outubro, do qual trouxe à tona a necessidade de execução de reforço no mesmo.

Neste ínterim, foram realizados pela administração municipal, nos meses que se sucederam aos danos ocorridos ao muro de arrimo, os reforços necessários à estrutura do muro do cemitério, visando manter a integridade estrutural do mesmo. Porém, com os transtornos causados pela chuva e pela crescente demanda de diversos serviços aquém da obra citada, como também pela transição de governo durante o período citado, não foi possível de serem concluídos os serviços necessários.

Convém salientar que neste momento a administração municipal está tomando as medidas juridicamente legais e possíveis para que sejam esclarecidas as problemáticas inerentes à obra, pretendendo com que os serviços sejam retomados assim que os materiais de obra forem licitados e adquiridos, bem como o tempo permita, ou seja, quando o período chuvoso cessar e der condições ideais para a continuação dos trabalhos.

Sem mais observações para o momento,


Lucas Gabriel G. Fernandes
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
Prefeitura Municipal de Aricanduva

Recabi em 02/03/2021


Câmara Municipal de Aricanduva